

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

瑞振办字〔2021〕15号

关于同意调整 2020 年度财政专项扶贫资金 (剩余资金) 用于因户施策及 “补短板” 等项目的批复

市乡村振兴局、各有关乡镇：

你局报来《关于要求调整 2020 年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目计划的请示》（瑞乡振字〔2021〕28号）收悉，经研究，现批复如下：

根据《关于下达 2020 年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目计划的通知》（瑞精扶领字〔2020〕183号）精神，由市乡村振兴局（原市扶贫办）为项目主管部门、各有关乡镇为业主单位负责组织实施 2020 年度财政专项扶贫资金（剩余资金）因户施策及“补短板”项目。在项目实施过程中，部分乡镇项目竣工验收后有结余资金，部分乡镇农户因无实施意愿或无法实施需取消建设并核减资金，共计结余资金 42.494543

万元，部分项目需增量或调整实施内容，需增加资金 7.6946 万元。根据有关乡镇项目实施实际情况，同意对有关乡镇共 15 个因户施策及“补短板”项目进行调整，调整后增加资金 7.6946 万元；同意将调整后结余资金 34.799943 万元用于泽覃乡步权村新农村建设点项目，所需资金在原批复计划（瑞精扶领字〔2020〕183 号）中予以解决。

请你局及各有关乡镇按照《瑞金市财政专项扶贫资金管理使用办法》（瑞府办发〔2019〕109 号）要求，抓好项目组织实施，完善项目建档资料，确保项目工程质量。

- 附件：1. 2020 年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目结余资金汇总表
2. 2020 年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目增加资金汇总表

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接领导小组办公室

2021 年 10 月 16 日

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

2021 年 10 月 16 日印发

共印 30 份

2020年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目结余资金汇总表

发文文号：瑞振办字〔2021〕15号


发文单位：（盖章）

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
1	大柏地乡	白坑村	茆背	陈小兰压水井项目	压水井一个，水管25米	0.8	0.5	0.3	结余
2	大柏地乡	白坑村	茆背	王招娣压水井项目	压水井一个，水管25米	0.8	0.57	0.23	结余
3	大柏地乡	白坑村	角屋	苏小辉入户路项目	入户路硬化50米	1	0.9	0.1	结余
4	大柏地乡	白坑村	新村	苏水长排水沟项目	排水沟长50米、宽0.6米、高0.5米	1	0.9	0.1	结余
5	大柏地乡	白坑村	竹山下	苏海生压水井项目	压水井一个，水管25米	0.8	0.65	0.15	结余
6	大柏地乡	礞头村	二龙湾	王来生水沟、檐阶硬化项目	檐阶硬化32米、水沟长29米	0.72	0.55	0.17	结余
7	大柏地乡	礞头村	杨梅坑	肖南海檐阶硬化项目	檐阶硬化11米	0.11	0	0.11	取消项目
8	大柏地乡	礞头村	杨梅坑	谢冬秀房顶漏水找平项目	房顶漏水找平71平方米	0.46	0.37	0.09	结余
9	大柏地乡	杨古村	礞脑	杨建忠水沟、檐阶项目	檐阶长60米，水沟30*30长30米	1	0.8	0.2	结余
10	大柏地乡	杨古村	大迳	杨昌会余坪硬化项目	余坪硬化50平方米	0.5	0	0.5	取消项目
11	大柏地乡	杨古村	大迳	杨吉针入户路项目	入户路长50米	1	0	1	取消项目
12	大柏地乡	杨古村	大迳	杨永平入户路项目	入户路长50米	1	0	1	取消项目

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
13	大柏地乡	杨古村	大迳	杨春明入户路项目	入户路长50米	1	0	1	取消项目
14	大柏地乡	杨古村	大迳	杨春林入户路项目	入户路长50米	1	0	1	取消项目
15	大柏地乡	杨古村	黄泥杰	杨桃兵水入户排水 管项目	水入户排水管PVC50长90米	0.95	0.46	0.49	结余
16	大柏地乡	杨古村	行路排	冯连娣余坪硬化、 入户路项目	余坪硬化50平方米、入户路25米	1	0.75	0.25	结余
17	大柏地乡	杨古村	月山下	杨海生水入户排水 管项目	水入户排水管PVC50长90米	1	0	1	取消项目
18	大柏地乡	院溪村	罗天	陈冬根水沟项目	水沟15米（宽0.8米高0.6米）	0.4	0.27	0.13	结余
19	大柏地乡	院溪村	新屋角	陈建平余坪硬化和 檐阶项目	门口余坪30平方米 檐阶11.7平方米	0.41	0.38	0.03	结余
20	大柏地乡	院溪村	院圩	雷年发水沟和盖板 项目	30米长水沟（面宽0.65底宽0.4高 0.4）盖板68块（长0.8宽0.45） 16.8米水沟（高0.2米宽0.2米）	1	0.8	0.2	结余
21	大柏地乡	院溪村	中龙	刘革余坪硬化和檐 阶项目	门口余坪36.5平方米 檐阶20平方米	0.56	0.52	0.04	结余
22	冈面乡	渡头村	新圩	罗远桃户新修入 户路	新修入户路长300米，宽2米	2	0	2	取消项目
23	冈面乡	上田村	大屋家	陈育发户排污沟	新建排污沟150M	2	0	2	取消项目
24	冈面乡	上田村	街尾	蔡绍财户排污沟	新建排污沟100M	1.35	0	1.35	取消项目
25	冈面乡	上田村	街尾	蔡绍生户余坪硬化	余坪硬化50m ²	0.5	0.42	0.08	结余
26	冈面乡	上田村	寨背	寨背小组基础设施 建设资金项目	余坪硬化136平方米；DN600涵管47 米；30*25混凝土排水暗沟长27.6 米，挡土墙长35.7米等	12.5	12.497457	0.002543	结余

发文文号：瑞振办字〔2021〕15号

发文单位：（盖章）



序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
27	冈面乡	上田村	竹山下	蔡九林户排污沟	新建排污沟100M	1.35	0	1.35	取消项目
28	冈面乡	竹园村	上陈	邱惠林户新建排污沟	新建排污排水沟长60米	0.8	0	0.8	取消项目
29	冈面乡	竹园村	下迳	张小辉户新建新建卫生间	新建三格式化粪池及水冲式卫生间总套设施	0.5	0	0.5	取消项目
30	九堡镇	富村村	陂子下	王春发排水沟	排水沟80米	1.4	0.7	0.7	结余
31	九堡镇	富村村	老陂子下	王俊林檐阶硬化	檐阶硬化26米	0.2	0.1	0.1	结余
32	九堡镇	富村村	梅子园	王长生檐阶硬化、水沟	屋檐阶12米、水沟硬化12米	0.3	0.1	0.2	结余
33	九堡镇	富村村	铁罗坑	钟菊香改厕	改厕	0.2	0.15	0.05	结余
34	九堡镇	富村村	铁罗坑	王春林房屋检漏	房屋检漏60平米	0.3	0.1	0.2	结余
35	九堡镇	富村村	铁新屋	王志标余坪硬化、屋顶检漏	余坪硬化50平米、屋顶检漏70平米	0.9	0.45	0.45	结余
36	九堡镇	富村村	铁新屋	罗长生保房屋检漏	房屋检漏70平米	0.4	0.15	0.25	结余
37	九堡镇	富村村	新屋家	王冬水入户路	入户路20米	0.46	0.455	0.005	结余
38	九堡镇	富村村	新屋家	王生省房屋检漏、入户路	房屋检漏80平米、入户路30米	0.9	0.8	0.1	结余
39	九堡镇	富村村	寨背	钟翠凤屋顶补漏	屋顶补漏60平米	0.4	0.3	0.1	结余
40	九堡镇	富村村	中计山	王黄生余坪硬化	余坪硬化50平米	0.5		0.5	取消项目

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
41	九堡镇	密溪村	宋屋	罗敬舜屋顶补漏	防水砂浆找平80平方米	0.45		0.45	取消项目
42	九堡镇	兴田村	扶追树下	钟长发生入户路	入户路30米	0.69	0.648	0.042	结余
43	九堡镇	兴田村	海罗形	刘来庆余坪硬化、排水沟、入户路	余坪硬化50平方米、排水沟30米、入户路70米	2.1	1.8	0.3	结余
44	九堡镇	兴田村	黄泥圩	钟小伟入户路	入户路20米	0.46	0.4	0.06	结余
45	壬田镇	柏坑村	黄布前	谢小林入户路建设	新修入户路长30米，宽2米	0.69	0	0.69	取消项目
46	壬田镇	大龙村	冷水小组	曾长香户家庭场景提升	家庭场景提升300平方米	2	1.8	0.2	结余
47	壬田镇	大龙村	冷水小组	张荣发户余坪硬化	余坪硬化40平方米	0.45	0	0.45	取消项目
48	壬田镇	横坑村	高布小组	谢远湘户住房提升	家庭场景提升610平方米；屋面防水检漏20平方米	1.2	1	0.2	结余
49	壬田镇	桥岭村	东升二小组	曾建勇户入户路建设	新修入户路长100米，宽2米	2.3	1.84	0.46	结余
50	壬田镇	桥岭村	红岭背小组	杨凤英户防水检漏	屋面防水检漏面积65平方米	0.47	0	0.47	取消项目
51	壬田镇	桥岭村	曲寨小组	曾忠祥户墙体维修加固	墙体维修加固修复裂缝	0.5	0	0.5	取消项目
52	壬田镇	洗心村	上升	许德仁户防水检漏项目	屋面防水检漏面积20平方米	0.1	0.0827	0.0173	结余
53	壬田镇	洗心村	下坝	邹家洪户防水检漏项目	屋面防水检漏面积30平方米	0.1	0.047	0.053	结余
54	壬田镇	长胜村	狗婆塘	杨衍才户新建排污排水	新修40*40水沟长100米水沟	1.49	1.3112	0.1788	结余

发文文号：瑞振办字〔2021〕15号

发文单位：(盖章)

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
55	壬田镇	长胜村	狗婆塘	杨瑞金户新建排污排水	新修40*40水沟长100厘米水沟	1.49	1.3112	0.1788	结余
56	壬田镇	圳头村	沙背小组	杨和宣户入户路建设	新修入户路长150米，宽2米	3.45	2.3345	1.1155	结余
57	壬田镇	中华居	中华街	钟小明户新建排污排水及入户路	新修入户路长60米，宽2米；新修30*30水沟长60米。	2.08	1.6608	0.4192	结余
58	壬田镇	中华居	中华街	钟枝顺户新建排污排水	新修30*30水沟长40米	0.47	0.333	0.137	结余
59	日东乡	湖陂村	隘前	郑才运水电安装	电线30米，水管30米。檐阶硬化10m ² ，水沟8米	0.9	0.54	0.36	结余
60	日东乡	湖陂村	隘前	张玉秀水电安装	电线30米，水管30米。檐阶硬化各30m ² ，水沟15米	1.3	0.56	0.74	结余
61	日东乡	炉坑村	横石	谢马久户维修蓄水池	1.蓄水池长4米*高2米 2.周边硬化3米*3米	1	0.6	0.4	结余
62	瑞林镇	大坪村	塘坑子	谢光林余坪硬化、水沟、檐阶	余坪硬化50平方米、水沟长6米、檐阶7平方米	0.6	0.147	0.453	结余
63	瑞林镇	盖州村	台园角	李振发屋顶做防水	屋顶找平做SPS防水139平方米	1.112	0.712	0.4	结余
64	瑞林镇	廖坳村	廖坳组	陈运长入户路硬化、余坪硬化	入户路长39米、宽2米，余坪50平方米	1.1715	1.0824	0.0891	结余
65	瑞林镇	廖坳村	廖坳组	陈百佃余坪硬化	余坪46平方米	0.41	0.3744	0.0356	结余
66	瑞林镇	廖坳村	廖坳组	陈功才余坪硬化	余坪46平方米	0.411	0.3744	0.0366	结余
67	瑞林镇	廖坳村	排子脑	李来女入户路硬化、余坪硬化	入户路长71米、宽2米，余坪50平方米	1.76	1.6336	0.1264	结余
68	瑞林镇	廖坳村	排子脑	陈来生余坪硬化	余坪50平方米	0.45	0.3993	0.0507	结余

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
69	万田乡	板仓村	仓下	范宜爱余坪硬化	余坪硬化150平方米, 水沟	1.5	1.44	0.06	结余
70	万田乡	板仓村	旱坑子	宋成生房屋排水设施维修	排水管50米, 水沟100米, 余坪20平方米	1.5	1.466	0.034	结余
71	万田乡	板仓村	旱坑子	陈世海余坪硬化	余坪硬化150平方米	1.5	1.42	0.08	结余
72	万田乡	板仓村	下段	袁三娣余坪硬化	余坪硬化160平方米	1.6	1.37	0.23	结余
73	万田乡	东坑村	江背	刘春兰修建护坡	修建护坡: 长28m、高5m	4.2	0	4.2	取消项目
74	万田乡	东坑村	上东坑	刘善沂入户路硬化	修建入户道路: 长70米宽2米; 修建护坡: 长30m、高2m, 余坪硬化, 80m ²	3.5	2	1.5	结余
75	万田乡	麻地村	王师吊	邱奕春房屋维修	房屋维修、水电安装	2	0	2	取消项目
76	万田乡	木瓜村	木瓜	吴兴煌余坪硬化	余坪硬化, 长10m, 宽7m, 厚12cm	0.7	0.4	0.3	结余
77	万田乡	青坝村	琵琶山	谢长根家建设简易厕所一个	建设简易厕所一个	0.6	0	0.6	取消项目
78	谢坊镇	安背村	密修	夏石贵墙体补漏	墙体补漏469.5平方	1.69	0	1.69	取消项目
79	谢坊镇	大胜村	连塘	郭小林补漏	郭小林补漏80平方米	0.38	0.3	0.08	结余
80	谢坊镇	花石村	老屋	刘桂娇入户路, 余坪硬化	入户路20米, 余坪硬化50平方米	0.96	0.7	0.26	结余
81	谢坊镇	水南村	上黄屋	黄贱生屋顶捡漏	屋顶捡漏80平米	0.3	0	0.3	取消项目
82	谢坊镇	塘背村	塘背小组	刘瑞海余坪硬化	余坪硬化50平方米	0.5	0	0.5	取消项目

发文文号：瑞振办字〔2021〕15号

发文单位：(盖章)

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	审定金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
83	谢坊镇	新民村	松山一	曾娇娇搭建雨棚	搭建雨棚30m ²	0.3	0.2	0.1	结余
84	谢坊镇	新民村	下河排	肖金生入户路建设	入户路硬化159平方，厚18公分	1.9	0	1.9	取消项目
85	叶坪乡	马山村	果子园	曾宝厨房设施改造	水、电、地面、灶台	1	0.35	0.65	结余
86	叶坪乡	下罗村	6组	曾能请屋顶漏水维修加固	屋顶漏水维修加固120平方。	1.2	1	0.2	结余
87	泽覃乡	安治村	兰二	贫困户兰炳华屋檐水沟、余坪硬化	屋檐水沟：长60米、宽0.9米、厚0.05米； 余坪硬化：加碎石垫层，长12米、宽5米、厚0.1米；	0.82	0.7	0.12	结余
88	泽覃乡	光辉村	塘笃子	贫困户杨长管修建卫生厕所	新建卫生厕所，入户路长约150米，宽2.5米，厚0.15米	3.95	3.8	0.15	结余
89	泽覃乡	永红村	新屋家	贫困户曾玉兰户房屋维修	房屋维修，房屋漏雨，维修加固，90平米	0.3	0.2	0.1	结余
合计						103.4745	60.979957	42.494543	

2020年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目增加资金汇总表

发文文号：瑞振办字〔2021〕15号

发文单位：（盖章）

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	批复项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	实际建设规模及内容	乡镇审定 金额 (万元)	需增加资金 (万元)	备注
1	谢坊镇	新建村	河一	刘石生余坪硬化	余坪硬化80平方	0.38	余坪硬化70.2平方	0.7	0.32	审增
2	谢坊镇	新建村	下江	曾娣娣余坪硬化	余坪硬化50平方	0.24	余坪硬化64.2平方	0.64	0.4	审增
3	谢坊镇	新民村	下河排	肖运朝入户路建设	入户路硬化75平方，厚18公分	0.9	入户路硬化75平方，宽3.5米厚18公分	2.805	1.905	审增
4	壬田镇	柏坑村	双巴塘	朱建兵户余坪硬化	余坪硬化15平方米	0.15	新修入户路长10.5，宽2米，厚12厘米	0.2415	0.0915	审增
5	壬田镇	柏坑村	新太平排	刘炳生户余坪硬化	余坪硬化330平方米	3.3	余坪硬化面积408平方米，厚10厘米	4.08	0.78	审增
6	壬田镇	大龙村	崇下小组	钟太阳户余坪硬化	余坪硬化50平方米	0.5	余坪硬化面积104.16平方米，厚10厘米	1.0416	0.5416	审增
7	壬田镇	大龙村	红星小组	雷杭州户余坪硬化	余坪硬化100平方米	1	余坪硬化面积120平方米，厚10厘米	1.2	0.2	审增
8	壬田镇	大龙村	焦坑小组	张玉香户余坪硬化	余坪硬化60平方米	0.6	余坪硬化面积86.24平方米，厚10厘米	0.8624	0.2624	审增
9	壬田镇	沙下村	岭子脑	杨北京户余坪硬化	余坪硬化130平方米	1.3	余坪硬化面积151.63平方米，厚10厘米	1.5163	0.2163	审增
10	壬田镇	沙下村	学堂下	杨六娣户余坪硬化	余坪硬化100平方米	1	余坪硬化面积104平方米，厚10厘米	1.04	0.04	审增

序号	乡镇	村别	小组	项目名称	批复项目建设内容及规模	批复金额 (万元)	实际建设规模及内容	乡镇审定 金额 (万元)	需增加资金 (万元)	备注
11	壬田镇	洗心村	隘岭脑	朱家灿户新建排污 排水	排水排污DN500圆涵长 25米；新修60*60长35米	1.5	DN500涵管长28.2米；DN200涵管 长9.7米；余坪硬化面积27平方 米，厚10厘米；新建挡土墙长 7米，高1米；沿街硬化面积31.29 平方米，厘米；新修20*20水沟长 14.9米；新修40*30水沟长 29.8米；新修厕所一座；门一扇	1.8425	0.3425	审增
12	壬田镇	洗心村	新屋	钟起果防水检漏	屋面防水检漏100平方米	0.7	捡瓦面积139.38平方米；新修道 路长50.3米，宽2米，厚12厘米	1.8569	1.1569	审增
13	壬田镇	长胜村	虾蟆眼	钟金凤户入上路及 余坪硬化建设	新修入上路长100米，宽2 米；余坪硬化面积100平方 米	3.3	余坪硬化面积416平方米，厚10厘 米	4.16	0.86	审增
14	壬田镇	圳头村	新屋小 组	杨峰户入上路建设	新修入上路长120米，宽2 米	2.76	新修入上路长122米，宽2米，厚 12厘米；新修20*20水沟长32.8米	2.806	0.046	审增
15	壬田镇	圳头村	中排小 组	杨京峰户入上路建 设	新修入上路长50米，宽2米	1.15	新修入上路长68.8米，宽2米，厚 12厘米；DN400涵管长9米	1.6824	0.5324	审增
16	泽覃乡	步杖村	大塘面 小组	新农村建设点浆砌 护坡			新农村建设点浆砌护坡长130米、 高3米		34.799943	新增项目
合计						18.78		26.4746	42.494543	